

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6 телефакс -21-6-02

УТВЕРЖДАЮ:

Председатель

Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

_____ Фролова Т.В.

«__» _____ 2024г.

ПРОГРАММА

**проведения экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов
в части создания, реконструкции и ремонта объектов
капитального строительства**

1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия: пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2024год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2023г.

2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

4.Исследуемый период:

2024г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 марта 2024 года по 29 марта 2024года.

КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)
Контрольно-счетной палаты
муниципального образования «Барышский» район»
о результатах экспертно-аналитического мероприятия
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»
отдельных мероприятий национального проекта «Экология»
федерального проекта «Оздоровление Волги»
в части реконструкции канализационных очистных сооружений
в г.Барыш**

от 29 марта 2024года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2024год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

Предмет экспертно-аналитического мероприятия:

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

4.Исследуемый период:

1кв. 2024г.

5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия: с 28 марта 2024 года по 29 марта 2024года.

6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:

Муниципальный контракт №1 от 24.05.2022г. на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап) заключен на сумму 368 643 620руб.Общая сумма оплаты по контракту составила 190 066 296,92руб.

В бюджете МО «Барышский район» на 2024год на реализацию регионального проекта "Оздоровление Волги", направленного на достижение целей, показателей и результатов федерального проекта "Оздоровление Волги" заложено 26 012,43000т.руб.

За 1кв.2024г.оплата по контракту не производилась из-за не предоставления подрядчиком актов выполненных работ.

Работы на объекте не ведутся,на момент проведения проверки продолжалась штукатурка перегородок в здании АБК.

В настоящее время проводится гос.экспертиза изменений в проектно-сметную документацию в связи с увеличением сметной стоимости приобретаемого оборудования.

По муниципальному контракту №2 от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля при реконструкции канализационных очистных сооружений,канализационных насосных станций с сетями канализации,расположенные в г. Барыш, заключенному на сумму 6 606 686,24руб.оплата в 1кв.2024г.также не производилась из-за отсутствия актов на оказание услуг.

7.Выводы:

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают на необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных)проектов.

8.Предложения:

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

Председатель
Контрольно-счетной палаты
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова