

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6      телефакс -21-6-02

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель

Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

\_\_\_\_\_ Фролова Т.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПРОГРАММА**

**проведения экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов  
в части создания, реконструкции и ремонта объектов  
капитального строительства**

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

1кв.2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 28 марта 2023 года по 29 марта 2023года.

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО**

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)  
Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Барышский» район»  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национального проекта «Экология»  
федерального проекта «Оздоровление Волги»  
в части реконструкции канализационных очистных сооружений  
в г.Барыш**

от 29 марта 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» в части реконструкции канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Экология» федерального проекта «Оздоровление Волги» реконструкция канализационных очистных сооружений в г.Барыш.

**4.Исследуемый период:**

1 кв.2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 28 марта 2023 года по 29 марта 2023года.

**6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:**

Куратором муниципальной составляющей данного национального проекта назначен Климин Сергей Александрович- 1зам. главы администрации-начальник управления ТЭР ЖКХ МО «Барышский район».

Руководителем муниципальной составляющей регионального проекта «Оздоровление Волги» назначен Гаценко Сергей Викторович-директор МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район».

На основании постановления администрации МО «Барышский район» №288-А от 24.05.2022г. МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» заключило с ООО «Технология» муниципальный контракт №1 от 24.05.2022г. на сумму 368 643 620руб. на реконструкцию канализационных очистных сооружений, канализационных насосных станций с сетями канализации, расположенные в г. Барыш (1этап). К данному контракту заключено 4 доп.соглашения (о переносе срока выполнения работ и графика выполнения работ).Последнее доп.соглашение заключено от 29.11.2022г.

Аванс был выплачен в 2022году в сумме 170 060 062,16руб.,в том числе:

-за счет средств федерального бюджета-164 958 210,52руб;

-за счет средств областного бюджета-3 401 197,85руб.;

-за счет средств местного бюджета-1 700 653,79руб.

Также заключен муниципальный контракт №2 от 06.06.2022г. с ФБУ «Федеральный центр строительного контроля» на оказание услуг по проведению строительного контроля при реконструкции канализационных очистных сооружений,канализационных насосных станций с сетями канализации,расположенные в г.Барыш на сумму 6 606 686,24руб.За 2022год было оплачено 600607,84руб. ,за 1кв.2023г.-1201215,68руб.

в том числе:

-за счет средств федерального бюджета-1747768,44руб;

-за счет средств областного бюджета-36036,45руб.;

-за счет средств местного бюджета-18018,63руб.

Произведен выезд на реконструкцию канализационных очистных сооружений в г.Барыш. В момент проверки на объекте КНС п.Садовый работала 1 бригада из 3 чел.(соединение труб) и 3подсобных работника (покраска канализационных колодцев). Работы на объекте ведутся недостаточно интенсивно. Согласно графику выполнения строительно-монтажных работ были выполнены работы по подготовке территории,залит фундамент,частично прорыты траншеи и уложены трубы,на КНС Бумажников снесено старое здание и проводится подготовка территории. На КНС п.Садовый до сих пор не построен административно-бытовой корпус (по графику сроки начало в ноябре 2022г.) В конце марта 2023г. приехало 3 чел. на строительство административно-бытового корпуса. На КНС Бумажников работает 5 чел. (подготовка территории).Основные работы по графику должны начаться в мае 2023г.,но уже сейчас идет отставание от графика.











### **7.Выводы:**

Выявленные в ходе экспертно-аналитического мероприятия нарушения и недостатки показывают необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

### **8.Предложения:**

МБУ «Управление архитектуры и строительства» МО «Барышский район» усилить контроль за соблюдением сроков выполнения работ в соответствии с утвержденным графиком.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова