

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6      телефакс -21-6-02

**УТВЕРЖДАЮ:**

Председатель

Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

\_\_\_\_\_ Фролова Т.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2023г.

**ПРОГРАММА**

**проведения экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национальных (региональных) проектов  
в части создания, реконструкции и ремонта объектов  
капитального строительства**

**1. Основание для проведения экспертно-аналитического мероприятия:** пункт 1.3 плана деятельности Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области на 2023 год, утвержденный председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» Ульяновской области от 29.12.2022г.

**2. Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» строительство Дома-интерната в с. Водорацк ул.Центральная.

**4.Исследуемый период:**

9 месяцев 2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 28 сентября 2023 года по 29 сентября 2023года.

**КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНАЯ ПАЛАТА МУНИЦИПАЛЬНОГО  
ОБРАЗОВАНИЯ «БАРЫШСКИЙ РАЙОН» УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

433750, г. Барыш, ул. Пионерская -6      телефакс -21-6-02

---

**ЗАКЛЮЧЕНИЕ (Отчет)  
Контрольно-счетной палаты  
муниципального образования «Барышский район»  
о результатах экспертно-аналитического мероприятия  
по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район»  
отдельных мероприятий национального проекта «Демография»  
федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-  
интерната в с. Водорацк ул. Центральная**

от 29 сентября 2023года

На основании Федерального Закона от 07 февраля 2011года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов РФ и муниципальных образований», пункта 1.3 Плана работы Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» на 2023год председателем Контрольно-счетной палаты МО «Барышский район» проведено экспертно-аналитическое мероприятие по контролю за реализацией на территории МО «Барышский район» отдельных мероприятий национального проекта «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» в части строительства Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная.

**Предмет экспертно-аналитического мероприятия:**

фактическое изучение деятельности объектов экспертно-аналитического мероприятия путем анализа результатов производства работ(особенно на ОКС готовящихся к введению в эксплуатацию) с целью оперативного выявления рисков, связанных со строительством ОКС.

**3. Объект экспертно-аналитического мероприятия:**

по национальному проекту «Демография» федерального проекта «Старшее поколение» строительство Дома-интерната в с. Водорацк ул. Центральная

**4.Исследуемый период:**

9 месяцев 2023г.

**5. Сроки проведения экспертно-аналитического мероприятия:** с 28 сентября 2023 года по 29 сентября 2023года.

**6.Результат экспертно-аналитического мероприятия:**

В момент проверки на объекте работали строительные бригады. На данный период были выполнены следующие работы:

- к котельной подведен газ;
- теплотрасса на завершающем этапе;

- очистные сооружения готовы на 100%;
- жилым корпусом обшит снаружи на 100% ;
- в жилом корпусе установили окна,стеклопакеты осталось установить только на витражи;
- в жилом корпусе проведены работы по внутренней отделке,ведутся работы по прокладке кабелей,навесной потолок практически смонтирован во всех комнатах;
- в пищеблоке все готово,завезено оборудование;
- ведутся работы по благоустройству территории (асфальт уложен на 70%,проводится укладка плиткой тротуаров, разбиты спортивные площадки с резиновым покрытием,освещение территории смонтировано на 90%,установлен забор на 6млн.руб,осталось благоустроить территорию около котельной).

Но при проведении строительных работ были выявлены недочеты по составлению проектной документации. Так из-за некачественного проведения геодезических работ грунтовыми водами разрушен пожарный резервуар. Работы на канал К1 и канал К2 из-за обрушения приостановлены. На дне резервуара пришлось проводить бетонирование.

Установлена водяная башня,но согласно принятого проекта мощности ее не хватает.

Подготовительные работы все сделаны,но чтобы провести пуско-наладочные работы по отоплению,электроэнергии,воде никак не могут определиться какое ведомство будет оплачивать расходы по электроэнергии,газу.

В пищеблок закуплено оборудование,но из-за заключения договоров с разными поставщиками,оно отличается. В цехе горячего приготовления пищи установлены печи,которые занимают все помещение,и напротив них установлен холодильник,места для работы сотрудников практически нет.

В проектной документации предусмотрено строительство забора стоимостью 12млн.руб.Забор установлен не полностью на сумму 6млн.руб.,однако данных работ нет в смете. Также из-за отсутствия финансирования в договоре не предусмотрены спортивные площадки с резиновым покрытием,хотя в проектной документации на данные работы были предусмотрены средства в размере 6млн.руб.и данные работы уже выполнены. На сегодняшний момент проекты не согласованы на 50млн.руб.







● ● ● ●  
REDMI NOTE 10S | ИНТЕРН.ВОДОРАЦ

28.09.2023 09:52



● ● ● ●  
REDMI NOTE 10S | ИНТЕРН.ВОДОРАЦ

28.09.2023 09:53





● ● ○ ○  
REDMI NOTE 10S | ИНТЕРН.ВОДОРАЦ

28.09.2023 09:53



● ● ○ ○  
REDMI NOTE 10S | ИНТЕРН.ВОДОРАЦ

28.09.2023 09:59















● ● ○ ○  
REDMI NOTE 10S | ИНТЕРН. ВОДОРАЦ

28.09.2023 09:31





### **7.Выводы:**

Экспертно-аналитическое мероприятие показало на необходимость системного контроля результатов производства работ на ОКС и эксплуатации ОКС в соответствии с запланированными параметрами региональных (национальных) проектов.

Председатель  
Контрольно-счетной палаты  
МО «Барышский район»

Т.В. Фролова